

石龙区扶贫开发项目

初 验 报 告

石龙区 人民路 街道办事处

验收时间: 2021 年 4 月 13 日

石龙区 人民路 街道夏庄社区 2021 年度扶贫开发项目验收表

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------------|------------------|------|
| 项目 基 本 情 况 | 项目名称 | | 2021 年石龙区人民路街道夏庄社区生产道路建设项目 | | | |
| | 批准文号：平龙脱贫攻坚[2020]62 号 | | 批复时间：2020.12.15 | | | |
| | 总投资（万元）：39.7 | | 财政扶贫资金：39.7 万元 | | | |
| | | | 自筹资金：0.00 万元 | | | |
| | 项目申报单位：河南广德晟建筑工程有限公司 | | 负责人：韩幸丽 | | | |
| | 项目实施单位：石龙区人民路街道办事处 | | 负责人：寇毅崛 | | | |
| | 工程效益 | | 将改变夏庄社区的生产、生活条件，改善农村群众的出行条件，为实施乡村振兴战略转型奠定了基础，为产业发展和提高群众生活质量和经济收入创造条件。 | | | |
| | 项目工期：60 天 | | 计划开工日期：2021.2.18 | | 计划竣工日期：2021.4.18 | |
| | 项目建设地点：平顶山市石龙区人民路街道办事处夏庄社区 | | | | | |
| | 项目 计 划 建 设 内 容 | | 序号 | 计划建设内容 | | |
| 1 | | | 新修生产道路平均宽 2m，长约 1120m，厚 15cm，C25 混凝土路。 | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 项 目 实 施 情 况 | 项目开工 | | 实际开工日期：2021 年 2 月 18 日；实际竣工日期：2021 年 4 月 10 日 | | | |
| | 项 目 完 成 情 况 | | 序号 | 实际完成数量 | 合格情况 | 存在问题 |
| | | | 1 | 完成生产道路长约 913m 厚 15cm， | | |
| | | | 2 | C25 混凝土路，晾晒场面积 355.5 | 合格 | |
| | | | 3 | 平米（以最终竣工检测为准）。 | | |
| | | | 4 | | | |
| 5 | | | | | | |

